

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	176.621,96	26/04/2022	03/10/2022	Fase I (Entregada y Aprobada) Suspendido el plazo	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	100.968,98	15/11/2022	14/05/2023	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (RECEPCIÓN ESTUDIO)	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADAELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADAELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADAELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADAELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADAELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADAELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	49.104,70	15/12/2021	14/05/2022	Fase I (aprobada y cancelada 40%) Fase II ((REVISIÓN OBSERVACIONES Nº 2 ENTREGADAS POR EL CONSULTOR))	No aplica
	ESTUDIO DE	Elaborar el Estudio de	Obtener información					

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	PROLONGACIÓN DE LA CALLE LAGUNA CUYABENO INCLUYE UN PUENTE QUE PASA SOBRE EL RÍO CUNUYACU	Prologación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	Completar para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	76.235,00	26/03/2021	14/05/2022	FASE I \$22.870,50 APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA)	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE NUEVO EN LA AV. HEROES DEL CENEPA QUE PASA SOBRE EL RÍO PUMACUNCHI	Elaborar el Estudio Estructural para la Construcción de un Puente Nuevo en la Av. Héroes del Cenepa que pasa sobre el Río Pumacunchi.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	130.316,45	12/04/2022	30/07/2022	EJECUCIÓN FASE 2 (OBSERVACIONES Nº 2 ENTREGADAS POR EL CONSULTOR)	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	ELABORAR ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA	53.571,40	31/01/2022	01/05/2022	FASE I (\$10714.28) APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA)	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	ELABORAR EL ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA.	18.750,00	02/12/2021	02/03/2022	RECEPCIÓN DEFINITIVA EN TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN	No Aplica
OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	6.058.362,50	02/12/2021	02/03/2022	ANTICIPO PAGADO, ACTA DE INICIO SUSCRITA SUSPENDIDO EL PLAZO	No Aplica
	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA	Obtener información completa para la ejecución de la CONSULTORÍA PARA LA					

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	263.573,46	02/12/2021	02/03/2022	ANTICIPO PAGADO, ACTA DE INICIO SUSCRITA SUSPENDIDO EL PLAZO	No Aplica
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	261.638,55	20/05/2022	16/11/2022	EJECUCIÓN DE OBRA EN TRAMITE DE PLANILLA Nº1	No Aplica
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.566.994,44	12-sep-17	TERMINADO	Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1Pm_ehx7Ax8YPHWte64xrRi21xkCaVSP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Pm_ehx7Ax8YPHWte64xrRi21xkCaVSP/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.548.959,71	11-feb-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121.946,80	15-sep-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74.998,00	28-ago-20	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1mOaLuskleZPtz7lawW3_GanuWBns0Qm21fjau0jag-sharia/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mOaLuskleZPtz7lawW3_GanuWBns0Qm21fjau0jag-sharia/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.238,18	31-may-21	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAukP4jau2uag-sharia/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAukP4jau2uag-sharia/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.000,00	15-nov-20	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1Nm6ltXz0bJxKkTQrKN10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Nm6ltXz0bJxKkTQrKN10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-abr-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, el proyecto se encuentra con Acta de Recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhzkt2CbUciR6_LsDiiOw">https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhzkt2CbUciR6_LsDiiOw</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.334,06	26-mar-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1f0JOFA0Rcf35Y5DxlmfRqjbPoP5oPul/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1f0JOFA0Rcf35Y5DxlmfRqjbPoP5oPul/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.044,80	11-mar-21	TERMINADO	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1UihR7u1Bk3MjtVKo8vNAneSPwccgpf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UihR7u1Bk3MjtVKo8vNAneSPwccgpf/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO LASSO), JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117.666,92	06-may-21	TERMINADO	Terminado 100%, realizada la recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	07-abr-21	En ejecución	Avance del 37.68%, Suspensión N°1( 187 días): del 19 de abril del 2021 al 22 de octubre del 2021 / Suspensión N°2( 15 días): del 15 de junio del 2022 al 30 de junio del 2022. Se procede a dar reinicio de obra a partir del 1 de julio del	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4.042.036,34	20-ene-21	En ejecución	Planilla 1 a la 11 Pagada; Planilla 12 se solicito pago a la máxima autoridad, la obra se encuentra con retraso, es decir tiene 59 días de retraso, por lo que Fiscalización y Administradora de Contrato realizaran el calculo y cobro de las multas correspondientes. Se procede a dar	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302.768,56	28-ene-22	Terminado	Pendiente que Contratista solicite Recepción Provisional. Planilla 1 Pagada; Planilla 2 - Liquidación se envio a pago. <a href="https://drive.google.com/file/d/1quArQ04faIN">https://drive.google.com/file/d/1quArQ04faIN</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO SOCIAL Y	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89.945,60	02-jun-21	Terminado	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gM29x4It_d07SWdYmrjHdiblOW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gM29x4It_d07SWdYmrjHdiblOW/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52.821,81	14-jul-21	Suspendida	95% de avance, SUSPENDIDA HASTA QUE SE AUTORICE CONTRATO COMPLEMENTARIO. ADMINISTRADORA DE CONTRATO ENVIA APU PARA ANALISIS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. FISCALIZACIÓN ENTREGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO DEVUELVE PARA SUBSANAR OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA- PLANILLA	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551.966,39	31-may-21	En ejecución	En ejecución 90%, PLANILLA 1 A LA 7 PAGADA. SE DA REINICIO DE OBRA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2022 UNA VEZ QUE SE TERMINA el paro nacional. <a href="https://drive.google.com/file/d/1Rb8vfnwrlrIV">https://drive.google.com/file/d/1Rb8vfnwrlrIV</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	42509.71	06-jun-22	En ejecución	En ejecución 0%, SE DA REINICIO DE OBRA EL 01 DE JULIO DEL 2022 UNA VEZ QUE TERMINA EL paro nacional.	
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391.841,29	13-sep-21	Suspendida	Suspendida ,GAD de Poaló y GADPC no ejecutan trabajos de contraparte, 30.18% de avance, Planilla N° 1 pagada <a href="https://drive.google.com/file/d/1LkFlzRuF0zkJOBXE2wzt7JJYMYLye/">https://drive.google.com/file/d/1LkFlzRuF0zkJOBXE2wzt7JJYMYLye/</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.391,20	23-nov-21	Terminada	100% , obra culminada, se realizó la Recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcz/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171.349,04	30-nov-21	Suspendida	75% de avance de obra, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO. PLANILLA 1 PAGADA. PLANILLA 2 CONTRATISTA NO HA TRAJIDO COPIAS. PLANILLA 3 Y 4 SE	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.785,71	10-oct-21	Terminada	100% terminada, PLANILLA 1 Y 2 DE LIQUIDACIÓN PAGADA; FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRA REVISANDO LOS PLANOS AS-BUILT. PENDIENTE CALCULO DE RESJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS <a href="https://drive.google.com/file/d/1QYbTOpuzM56YLGteJsv5FHkmBkPnF">https://drive.google.com/file/d/1QYbTOpuzM56YLGteJsv5FHkmBkPnF</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71.428,56	03-dic-21	Terminada	OBRA TERMINADA AL 100%; PLANILLA 1 , 2 Y 3 -LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRAN PAGADAS. FISCALIZACIÓN SOLICITARA AL CONTRATISTA LOS PLANOS AS-BUILT Y CALCULARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68.103,71	08-nov-21	Terminado	OBRA CONCLUIDA al 100%; PLANILLA 1, 2, 3 y 4 PAGADA, Realizada la Recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPgfkI96BSXoAUUnwqA-mE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPgfkI96BSXoAUUnwqA-mE/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-feb-22	Suspendida	Avance 98% , SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE LOS INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA; PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 EN FINANCIERO Y PLANILLA 3 FISCALIZACIÓN DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41.071,42	14-feb-22	Suspendida	Avance 75%, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE LOS INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA Y CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA 1 , PLANILLA 2 Y PLANILLA 3 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES POR PARTE DE FISCALIZACIÓN	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.112.875,40	14-ene-22	En ejecución	Avance de obra 71.70%, Se procede a dar reinicio de obra el 1 de julio del 2022 una vez que termino el paro nacional. PLANILLA 1, 2 Y 3 PAGADA; PLANILLA 4 y 5 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA ERJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62.447,94	17-ene-22	Suspendida	90% avance de obra, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA TENER LA APROBACIÓN DE INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD; PLANILLA 1 PAGADA , PLANILLA 2 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 3, PLANILLA 4 Y PLANILLA 5 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACION LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22.305,63	19-abr-22	En ejecución	50% de avance de obra, Planilla 1 y Planilla 2 Ingresada por el contratista para revisión del fiscalizador. Se reinicia la obra desde el 01 de julio de 2022. Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVOCANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19.390,04	13-ene-22	Terminado	100% terminado, PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1dj_aABVxvHSrZdaz/view?usp">https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1dj_aABVxvHSrZdaz/view?usp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156.250,00	26-abr-22	En ejecución	50% avance de obra, Continua colocación de adoquinado en el segundo tramo de la calle Sicalpas Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418.254,70	05-ene-22	Suspendida	85% DE AVANCE DE OBRA, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORIZA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO E INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA; PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 EN FINANCIERO Y PLANILLA 4 SE REMITIO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA EL TRÁMITE	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99.986,09	21-ene-22	Terminado	100% de avance, PLANILLA 1, PLANILLA 2 y PLANILLA 3 y PLANILLA 4 PAGADAS, PLANILLA 5 SE DEVUELVE A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1vdpbfbUBVE41111071V00">https://drive.google.com/file/d/1vdpbfbUBVE41111071V00</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	03-mar-22	Suspendida	66% de avance de obra, SE SUSPENDE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DEFINICIONES VIALES DE INTERSECCIONES, MATERIAL DE RELLENO Y AUTORIZACION DE RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721.773,21	10-feb-22	Suspendida	88% de avance, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORIZE LOS RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA Y PLANILLA 3 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE CORRECCIONES Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	23-feb-22	En ejecución	En ejecución 62% ,PLANILLA 1 , 2 y 3 devueltas a contratista para correcciones. Se procede a dar reinicio de obra a partir del 1 de julio del 2022 una vez que culmina el paro nacional. Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644.842,00	11-mar-22	En ejecución	51.18% de avance de obra, Se procede a dar reinicio de obra a partir del 1 de julio del 2022 una vez que culmina el paro nacional. PLANILLAS 1,2 Y 3 DEVUELTAS AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49.107,14		Suspendida	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR TRABAJOS PREVIOS Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFAR	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.407,95	04-mar-22	Terminada	100% avance de obra, La comisión de recepción de obras solicito al contratista realice correcciones a la obra, las cuales todavia el contratista no informa si han sido subsanadas o no. PLANILLA 1, 2 y 3 devueltas a contratista	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149.572,65		Suspendida	LA MUNICIPALIDAD DEBE REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS DE AMPLIACIÓN DE VÍA Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445.203,61		Suspendida	Suspendido el inicio de obra, la Municipalidad debe realizar trabajos previos Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285.748,99	11-mar-22	En ejecución	8.29% de avance de obra, Se procede a dar reinicio de obra a partir del 1 de julio del 2022 una vez que culmina el paro nacional. PLANILLAS 1 Y 2 DEVUeltas AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814.665,34	16-may-22	En ejecución	48% de avance de obra, PLANILLA 1 PAGADA, CONTINUA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE, CONTINUA CONSTRUCCION DE CAJAS DE REVISION ; CONTINUA FUNDICIÓN DE POZOS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36.338,90	29-mar-22	Suspendida	87.1% de avance de obra, SE PROCEDE A SUSPENDER LA OBRA DEBIDO A QUE LOS BOLARDOS QUE SE NECESITAN PARA LA OBRA NO EXISTEN EN EL PAÍS, VIENEN IMPORTADOS DESDE COLOMBIA Y LLEGAN EN 40 DÍAS. FECHA DE SUSPENSIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2022.PLANILLA 1 COMTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. PLANILLA 2 SE ENVIA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	13-may-22	En ejecución	27% DE AVANCE DE OBRA, CONTINUA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE BALANZAS Y LIMPIEZA EXTERNA Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	27-abr-22	Suspendida	21 % DE AVANCE DE OBRA, CONTINUA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE BALANZAS Y LIMPIEZA EXTERNA Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34.959,88	12-abr-22	En ejecución	En ejecución 50% ,Continúa colocación de mampostería, inicia encofrado de losas de los 2 bloques de Nichos, Planilla 1 Y 2 pagadas <a href="https://drive.google.com/file/d/1v6KDO_SgF86aK4ZaF2r1f6DwihvEMGI">https://drive.google.com/file/d/1v6KDO_SgF86aK4ZaF2r1f6DwihvEMGI</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PARQUE DOS DE MAYO PARROQUIA LA MATRIZ"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	143.296,47	Aun no inicia		NO SE PUEDE DAR INICIO DE OBRA DEBIDO A QUE NO DESIGNAN ADMINISTRADOR DE CONTRATO Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO ILLAGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.804,00		En ejecución	5% de avance de obra, la obra no cuenta con fiscalizador Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTAN"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	337.876,40	24-may-22	Suspendida	3.5 % de avance de obra, NO SE PUEDE DAR INICIO DE OBRA DEBIDO A QUE NO DESIGNAN ADMINISTRADORA DE CONTRATO; PLANILLA 1 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
POR CONTRATACION	AMPLIACIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE AGUA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, BELISARIO QUEVEDO.	MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON UN CAUDAL ÓPTIMO PARA LOS USUARIOS DEL SECTOR.	26213,62	14/10/2021	28/11/2021	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
CONTRATIO	ALCANTARILLADO DE YUGSICHE PARROQUIA TOACASO	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (SANEAMIENTO) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL ALCANTARILLADO DE YUGSICHE PARROQUIA TOACASO	119984,17	22/4/2022	22/8/2022	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
POR ADMINISTRACION DIRECTA	ALCANTARILLADO RAMAL PRINCIPAL SAN ISIDRO Y LOS BANCOS PARROQUIA ALAQUEZ	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (SANEAMIENTO) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL ALCANTARILLADO RAMAL PRINCIPAL SAN ISIDRO Y LOS BANCOS PARROQUIA ALAQUEZ	46211,00	30/3/2022	28/7/2022	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/107cg1rDKPi055_ptqllr0DUzqonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONTRATIO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TANICUCHI, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TANICUCHI, RESIDUALES DEL BARRIO SAN BARTOLOME DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO LANGUALO GRANDE PARROQUIA MULALO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOTENCIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA BELISARIO	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA PARROQUIA GUAYTACAMA Y TANICUCHI	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE VARIOS SECTORES CENTRICOS DE LA PARROQUIA GUAYTACAMA, BARRIO RAYO CRUZ Y LÑPASSO DE LA PARROQUIA TANICUCHI	390580,51	18/3/2022	3/10/2022	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
POR ADMINISTRACION DIRECTA	ARREGLO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN AUGUSTIN DE CALLO PARROQUIA MULALO	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (AGUA POTABLE) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL AGUA POTABLE EN SAN AUGUSTIN DE CALLO PARROQUIA MJLALO	234,90	No existe fecha de inicio por disponibilidad de personal		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
POR ADMINISTRACION DIRECTA	ARREGLO DE POZOS DE REVISION EN LA CALLE LOS PINOS DEL BARRIO SANTA ROSA DE PICHUL	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (SANEAMIENTO) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO OPERATIVO EN LA CALLE LOS PINOS DEL BARRIO SANTA ROSA DE PICHUL	391,50	No existe fecha de inicio por disponibilidad de personal		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IO7cg1rDKPiiO55_ptqilLroDUzgonvp</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Alimento balanceado, tipo pellets para perros cachorros y adultos	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos para al control de plagas y vectores	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Microchips identificación	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2.500,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de jaulas y materiales de control y captura	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2.500,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Regulación de concesiones mineras artesanales y pequeña minería .	Contratar servicio de auditoría para libres aprovechamientos	Número de concesiones mineras registradas no reguladas por el GADML	\$ 5.600,00	Memo Nro. GADCL-DAMB-2022-1312-M de 02-06-22 se realiza el cambio PAC		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Proyectos de construcción, repotenciación y generación de espacios públicos.	Adquisición de juegos infantiles	Número de m2 a regenerarse	\$ 40.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto		Reparación y mantenimiento de juegos infantiles		\$ 10.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa permanente para el aseo de vías, espacios públicos al aire libre, riveras de ríos, quebradas, etc.	Adquisición de maquinas desbrozadoras	Hectáreas de parque urbano habilitado	\$ 6.800,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Proyectos de construcción, repotenciación y generación de espacios públicos.	Adquisición de tractores corta césped	Número de m2 a regenerarse	\$ 20.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto		Adquisición de partes y repuestos		\$ 10.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto		Adquisición de insumos químicos y orgánicos para parques y vivero		\$ 15.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto		Adquisición de herramientas menores		\$ 10.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Proyecto de repotenciación del vivero forestal del cantón Latacunga.	Adquisición de material de construcción y accesorios para riego	Porcentaje de habilitación del vivero forestal del GADML	\$ 60.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa de medición de contaminantes por automotores, parlantes, pitos y música.	Adquisición de estación de monitoreo de calidad de aire ambiente	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes de automotores, parlantes, pitos y música	\$ 200.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa Cantonal de potenciación cultural, social y deportiva.	Material para educación ambiental	Número de ciudadanos atendidos para su Integración Social.	\$ 10.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Contratar servicio de monitoreo y análisis de agua para consumo humano, aguas servidas, en las distintas plantas de tratamiento y captaciones ubicadas en la provincia de	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 40.000,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>



k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Regularizar las obras, actividades o proyectos a realizar en el año 2022, por medio del sistema único de información ambiental	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 5.750,00	En ejecución		0 %	<a href="#">No</a>
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Control del buen uso del espacio público	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$ 15.000,00	02/22	05/22	El proceso se ingresó a Dir. Administrativa la cual responden el 15 de marzo en la que realizan observaciones a la documentación 17 de marzo se envía a la ing. Estefi Liger mediante vía whatsapp para su revisión antes de mandar contestación El 21 de marzo responde que no existe observaciones. 3 de mayo se ingresa con las correcciones solventadas	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Adquisición e instalación de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga	\$ 246.400,00	02/22	07/22	Ingresa el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa El proceso se encuentra en la calificación de ofertas en el portal de Compras Públicas.	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6wLGIJrksV4JNK11Ap7iJ4_wFils6uQ">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6wLGIJrksV4JNK11Ap7iJ4_wFils6uQ</a>
PROYECTO	Adquisición e instalación de Camaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$ 550.000,00	02/22	08/22	Ingresa el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa El proceso se encuentra en la entrega de ofertas el portal de Compras Públicas.	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAn_Mfa21xetBAgmlNytfdSiBuMVXlw_CbIZYjpo">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAn_Mfa21xetBAgmlNytfdSiBuMVXlw_CbIZYjpo</a>

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquirir instrumentos para la Banda Municipal.		Equipar y mejorar los instrumentos musicales que por el tiempo de utilización se vuelven obsoletos	\$ 150.000,00	02/22	05/22	Se ingresa a la Dirección Administrativa y responde el 14 de marzo que existe observaciones y el 24 de marzo se envía la corrección vía whatsapp a la ingeniera Estefanía Liger, hasta la fecha no responde. 26 de abril devuelve el proceso. Se ingresa nuevamente el proceso solventado una vez las observaciones, solicitando la certificación presupuestaria. El proceso se deberá realizar un cambio de partida para su adquisición de acuerdo a la observación.	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Contratar el servicio de seguridad privada para el resguardo de dependencias municipales.	Control del buen uso del espacio público	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, para el resguardo de las dependencias municipales	\$ 938.000,00	08/22	12/22	Este proceso se deberá ingresar dos meses antes de la finalización del proceso de contratación de guardias que se encuentra vigente hasta el mes de <del>septiembre</del> <del>septiembre</del> .	El proceso será ingresado a finales del mes de junio, ya que finaliza el contrato vigente en el mes de septiembre
PROYECTO	Adquirir equipos para el Sis del Ecu 911 para diferentes sitios del Cantón	Control del buen uso del espacio público	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las cámaras del ECU 911		03/22	07/22	En este proceso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ECU 911 en el que señale los equipos a requerir, para nosotros realizar las especificaciones técnicas y documentación precontractual	Este proceso no se lo puede subir, ya que el ECU 911, no ha enviado los equipos necesarios para nosotros levantar la documentación preparatoria.

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Contratar la Obra Pública para la construcción de una Instalación para la permanencia de los A.C.M durante la noche para el control del buen uso del espacio público.	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 50.000,00	02/22	09/22	Por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial se entregó los planos arquitectónicos y el modelo de proyecto, se mantiene en reunión con la Dirección de Obras Públicas para realizar los TDR del mencionado proyecto. Se realizó una reforma general para liberar los recursos de la Dirección de Seguridad Ciudadana	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones técnicas por parte de la dirección requeriente.
OBRA	Contratar la Obra Civil para la construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 100.000,00	02/22	09/22	Este proceso está avanzando con los planos estructurales y los planos arquitectónicos para su autorización.	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones técnicas por parte de la dirección requeriente.
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO	480000	12/9/2021	13/5/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1t02BE3aii48UfrEZsUk5yziqHARu0LjQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1t02BE3aii48UfrEZsUk5yziqHARu0LjQ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	34959,88	4/15/2022	8/13/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YjBGEJshX_q9cf_VAADvQWIdc-x0T/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1YjBGEJshX_q9cf_VAADvQWIdc-x0T/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mantenimiento de Edificios a cargo de la Dirección de Servicios Públicos	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	\$ 100,000.00	3/15/2022	6/13/2022	<a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	\$ 30,000.00	3/15/2022	6/13/2022	<a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	5/13/2022	8/11/2022	<a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONTRATO COTO-GADMCL-001-2020	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	6/1/2022	7/1/2022	<a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 817,500.00				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/06/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					Lcda. Mónica Almendariz			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					<a href="mailto:comunicación@atacunga.gob.ec">comunicación@atacunga.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2807-991			