

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORIA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA.	\$175.000,00	17/2/2022	17/3/2023	EJECUCION FASE I	No Aplica
BIEN	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO "ADQUIRIR KIT GNSS MÓVIL DE DOBLE FRECUENCIA RTK Y UNA ESTACIÓN TOTAL DE PRESIÓN"	EQUIPAR Y MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA	\$21.095,80	11/10/2022	11/11/2022	GENERADA ACTA ENTREGA PARA RECEPCION DEFINITIVA Y ENVIADO AL PAGO	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	176.621,96	26/4/2022	3/10/2022	Fase I (Entregada y Aprobada) Suspendido el plazo	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	100,968.98	15/11/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (aprobada y cancelada) ESTUDIO RECIBIDO	No Aplica
		Contratar la consultoría						

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUDADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUDADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUDADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUDADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUDADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUDADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	49,104.70	15/12/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada 40%) Fase II (APROBADA Y CANCELADA)) Fase III (EN REVISIÓN)	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE LAGUNA CUYABENO INCLUYE UN PUENTE QUE PASA SOBRE EL RÍO CUNUYACU	Elaborar el Estudio de Prologación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	76,235.00	26/3/2021	14/5/2022	FASE I APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA) FASE II ESTUDIO RECIBIDO	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE NUEVO EN LA AV. HEROES DEL CENEPA QUE PASA SOBRE EL RÍO PUMACUNCHI	Elaborar el Estudio Estructural para la Comstrucción de un Puente Nuevo en la Av. Héroes del Cenepa que pasa sobre el Río Pumacunchi.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	130,316.45	12/4/2022	30/7/2022	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (aprobada y cancelada) Fase VI (aprobada y cancelada) ESTUDIO RECIBIDO	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	ELABORAR ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	53,571.40	31/1/2022	1/5/2022	FASE I (\$10714.28) APROBADO FASE II (APROBACION) FASEIII EJECUCCIÓN	No Aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	ELABORAR EL ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN	261,638.55	2/12/2021	2/3/2022	ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EXPEDIENTE	No Aplica
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	6,058,362.50	12/6/2022	12/6/2023	EJECCUCIÓN DE OBRA	No Aplica
CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	Obtener información completa para la ejecución de la CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	263,573.46	12/6/2022	12/6/2023	EJECCUCIÓN DE OBRA	No Aplica
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	261,638.55	20/5/2022	16/11/2022	OBRA ENTREGADA RECEPCIÓN PROVISIONAL	No Aplica
		MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD					Se encuentra terminado en Recepción Definitiva	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	SE INICIARON, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.566.994,44	12-sep-17	TERMINADO	https://drive.google.com/file/d/1Pm_ehx7Ax8YPHWte64xrRI21xkCaVSP/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.548.959,71	11-feb-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121.946,80	15-sep-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ev/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74.998,00	28-ago-20	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1mOaUuskIeZPt7IawW3_GanuWBNSQPmN/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.238,18	31-may-21	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAvkB/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.000,00	15-nov-20	TERMINADO	100% Adoquinado de vias contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1Nm6tXz0bJxKkTQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-abr-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vias contempladas en el proyecto, el proyecto se encuentra con Acta de Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhkt2CbUciR6_LsDlIOw/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.334,06	26-mar-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vias contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1fOJOJFAORcF35Y5DxImfRqibPoP5oPul/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.044,80	11-mar-21	TERMINADO	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
		PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES					https://drive.google.com/file/d/1UHihrB7uIBk3MitVKo8ybNAneSPwcpf/view?usp=sharing	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAJO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO LASSO), JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117.666,92	6-may-21	TERMINADO	Terminado 100%, realizada la recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkg15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRj/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	7-abr-21	En ejecución	98,50 % de ejecución; CONTINUA SUB-BASE CLASE 3; RELLENO EN ÁREAS PARA ACERA EN PLANTA INDUSTRIAL- PLANTA DE TRATAMIENTO; CONTINUA ACERO DE REFUERZO EN PLANTA INDUSTRIAL - CIMENTACIÓN DE PILARES; CONTINUA SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTR. A-36 (INC, PINTURA) CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO- TRINCHERA;CONTINUA ELABORACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE CADENAS EN BORDILLOS; CONTINUA HORMIGÓN SIMPLE EN ACERAS; CONTINUA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPACTA EN PLANTA INDUSTRIAL; CONTINUA SOPORTE DE TUBERÍAS EN CAMAL SANITARIO; CULMINA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO B, 160mm DESAGÜE EN RED DE DESCARGA DE PLANTA DE AGUA POTABLE; CONTINUA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA COMPACTA EN ÁREA LIMPIA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO. CONTINUA INSTALACIÓN DE DE https://drive.google.com/file/d/1xj0GMO82TKBrhdDzLoFfJD8nayUvLsq/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA, CODIGO: LICOADMCL-001-2020	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	27-sep-22	En tramite de recepción provisional	PLANILLA 1 Y 2 PAGADA, PLANILLA 3 CONTRATISTA NO ENTREGA. LA COMISIÓN TÉCNICA DESIGNADA HA REALIZADO LAS OBSERVACIONES A LA OBRA. LAS CULAE DEBEN SER SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4.042.036,34	20-ene-21	Terminado, Recepción provisional	Planilla 1 a la 12 Pagada: Planilla 13, 14 ,15 Y 16- liquidación Fiscalización ha entregado a la Administradora de Contrato para revisión. https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y_fr-QpfeUCDvIUQqxT9K38_Quf/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302.768,56	28-ene-22	Terminado, Recepción provisional	Planilla 1 y 2 - Liquidación pagada. https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAinEIS4rKmkals23pw7_RT0/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89.945,60	2-jun-21	Terminado	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmriHdiblOW/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52.821,81	14-jul-21	Recepción Provisional	LA COMISIÓN TÉCNICA PARA RECEPCIÓN DE OBRAS, HA LEGALIZADO EL ACTA PROVISIONAL. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1, 2 PAGADA; PLANILLA 3 EN FINANICERO Y PLANILLA 4 SE HA ENTREGADO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO. CONTRATISTA HA ENTREGADO PLANILLA 5- LIQUIDACIÓN A FISCALIZACIÓN https://drive.google.com/file/d/1LI0hMotmgDmoFS8bi4ujlvwRdCTSbRf/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551.966,39	31-may-21	Terminado, Recepción provisional	PLANILLA 1 A LA 9 - LIQUIDACIÓN PAGADA. PENDIENTE LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT POR PARTE DEL CONTRATISTA https://drive.google.com/file/d/1BhRvfpnwriVzc_a8DOKSenGof2hBvT/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	42509.71	6-jun-22	Terminado, Recepción provisional	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 -LIQUIDACIÓN ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y FISCALIZACIÓN SUBSANA LAS OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN FINANCIERO LA PLANILLA. PENDIENTE LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT POR PARTE DEL CONTRATISTA	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
							no aplica	
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391.841,29	13-sep-21	En ejecución	Se reinicia la obra a partir del 25 de noviembre de 2022, 49% de avance, Planilla N° 1 pagada, Planilla 2 devuelta por Financiero, se esta fundiendo cunetas en el sector de Maca Chuquiraloma https://drive.google.com/file/d/1LkFJzRuF0zk_J0BXE2wzlt7JJYMYLye/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.391,20	23-nov-21	Terminada	100%, obra culminada, con Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpW5nkuw7/view?usp=sh	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171.349,04	30-nov-21	Terminado, Recepción provisional	<p>PLANILLA 1,2 Y 3 PAGADA. PLANILLA 4,RUBROS NUEVOS FISCALIZACIÓN HA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y HA ENTREGADO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 5-LIQUIDACIÓN + PLANILLA DE INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA CONTRATISTA HA ENTREGADO A FISCALIZACIÓN PARA REVISIÓN. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LOS PLANOS AS-BUILT</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1ANekUbA8GwwtRqa9HEDPSictkpQs_wgR/view?usp=sharing</p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	13.707,92	7-sep-22	Terminado, Recepción provisional	<p>PLANILLA 1-LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN HA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y HA ENTREGADO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LOS PLANOS AS-BUILT</p> <p>no aplica</p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.785,71	10-oct-21	Terminado, Recepción definitiva	100% terminada, LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO ENTREGO LOS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS PARA PAGO A LA MÁXIMA AUTORIDAD; LA FISCALIZACIÓN SOLICITARA A LA ADMINISTRADORA EL COBRO DE CEM Y EMPEZARA A ESCANEAR EXPEDIENTE FÍSICO PARA ENTREGAR A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA CIERRE https://drive.google.com/file/d/1XFXzhAJAsCLCkIF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71.428,56	3-dic-21	Terminado, Recepción definitiva	OBRA TERMINADA AL 100%; PLANILLA 1 , 2 Y 3 - LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRAN PAGADAS. FISCALIZACIÓN SOLICITARA AL CONTRATISTA LOS PLANOS AS-BUILT Y CALCULARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO https://drive.google.com/file/d/1GNaGUxpkce2ootwZFnwjk84522YDeF/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68.103,71	8-nov-21	Terminado	OBRA CONCLUIDA al 100%; PLANILLA 1, 2, 3 y 4 PAGADA, reajuste definitivo pagado. Realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPpfKI96BSXoAUunwqAmE/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-feb-22	Terminado, Recepción provisional	LA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3, PLANILLA 4 DE LIQ. + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADAS https://drive.google.com/file/d/1j40uSnsheCthRohvEL2ineeiVRYDxRTI/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41.071,42	14-feb-22	Terminado, Recepción provisional	PLANILLA 1, 2, 3, 4 DE LIQ. + INCREMENTOS Y LA PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITO AL SEÑOR ALCALDE SE AUTORIZE EL PAGO CORRESPONDIENTE https://drive.google.com/file/d/1HngakJo6pTKQUYbOIQOae3R4e4pSe_mhN/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.112.875,40	14-ene-22	Suspendida	<p>FISCALIZACIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA SUBSANE OBSERVACIONES DE ÁREA REQUERENTE PARA PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA. RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO, SE MANTIENE EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES 99%; CAMINERIAS 99%; JARDINERIAS 99%; MOBILIARIO 99%; PAISAJISMO 99%; JUEGOS INFANTILES 99%; ZONA DE CALISTENIA 99%; ZONA CANINA 99%; CANCHA DE FUTBOL 11: 95%; GRADERO: 99%; SISTEMA DE RIEGO: 90%; BATERIAS SANITARIAS 1: 95%; ÁREA DE PARQUEADERO 99%; STAND DE COMIDA SOLO 95%; STAND DE COMIDA DOBLE UN LADO 95%; STAND DE COMIDA DOBLE DOS LADOS 95%; STAND VENTA DE FLORES 1: 95%; STAND VENTA DE FLORES 2: 95%; TALLER DE DESARROLLO SOCIAL 95%; BATERIAS SANITARIAS 2: 95%; GUARDIANIA 95%; 8 PARASOLES 90%; CANCHA MULTIPLE 1: 90%; CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO 85%; CANCHA DE VOLLEY 85%; FUTBOL HUMANO: 95%; PISTA DE STRIDER: 99%;</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nm8jzs_rzx6g_3Eo9lQl2ncr4mg-w7h_n/view?usp=sharing</p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62.447,94	17-ene-22	Terminado, Recepción provisional	<p>PLANILLA 1, 2, 3, 4 PAGADAS, PLANILLA 5 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 6 DE LIQUIDACION MÁS INCREMENTOS FISCALIZACION SOLICITO AL CONTRATISTA SACAR LAS COPIAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTK_QUYbOIQae3R4e4pSe_mhD/view?usp=sharing</p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22.305,63	19-abr-22	Terminada	100% Terminada, Planillas 1, 2, 3 y 4 tramitadas a Financiero; realizada Recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/1gcYQ6QxYAXbloHFpu2MGcAuVdc22LUTM/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVOCANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19.390,04	13-ene-22	Terminado	100% terminado, PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, reajuste definitivo pagado https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1di_aABVXvdHSc7daz/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156.250,00	26-abr-22	Terminada	100% terminada, Planillas 1, 2, 3 ,4,5 y 6 pagadas; Planilla 7 de Liquidación y Planilla 1 del contrato complementario entregada a financiero ; realizada Recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/12gYMY97mBz5nVijDJGNxRf2TnhwRxQn6/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.201,75	10-nov-22	Terminada	100% terminada, Planillas 1 CC tramitado a Financiero https://drive.google.com/file/d/1K7vcxgq68WnhMWd8Yq5EQwfDfCOTSc/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418.254,70	5-ene-22	Terminada	OBRA TERMINADA. LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION. PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA Y PLANILLA 4 PAGADA; PLANILLA 5 DE LIQUIDACION + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADA https://drive.google.com/file/d/1SJoNGX067sN_q6hM98vPUOxH4BoMh9bF/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	33.460,38	21-sep-22	Terminada	OBRA TERMINADA.LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION.; PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITA SUBSANAR CIERTAS OBSERVACIONES no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99.986,09	21-ene-22	Terminado	100% de avance, PLANILLA 1, PLANILLA 2, PLANILLA 3, PLANILLA 4 y Planilla 5 Pagadas , la obra cuenta con recepción provisional https://drive.google.com/file/d/17XXnnRD3_uOjtSaWGJEvY4zQocBLlLcs/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	3-mar-22	Recepción Provisional	OBRA FISICA CULMINADA, PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA, PLANILLA 4 DE LIQUIDACION ENVIADA A LA ADMINISTRADORA PARA EL PAGO, EJECUTADA RECEPCION PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/1ikQGQIVgRRltznj4Dg40jktKEovfON/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	7.006,00	5-oct-22	Recepción Provisional	SE CULMINO LOS TRABAJOS FISICOS DE OBRA, PANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PASADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721.773,21	10-feb-22	Terminada	UNA VEZ CULMINADOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA; PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA Y PLANILLA 3 PAGADA. PLANILLA No.-4 + RUBROS NUEVOS SE REMITIO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO Y PLANILLA No.-5 DE LIQUIDACIÓN EL CONTRATISTA NO PRESENTA https://drive.google.com/file/d/1oINpONpbeS_3H93Kmvwg_dut-574_p27x/view?usp=sha	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.604,25	22-sep-22	Terminada	UNA VEZ CULMINADOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, LA PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS CORRECCIONES no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	23-feb-22	Terminado, Recepción provisional	Avance de obra 100% ,Planilla 1 a la 6 pagadas; Planilla 7 y de incrementos tramitada a financiero https://drive.google.com/file/d/1lmg80ZKPrLSNbtNzitgonGOZugHQY1Q/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644.842,00	11-mar-22	Suspendida	98.08% DE AVANCE, EL ÁREA REQUIRENTE HA ENTREGADO LA VALIDACIÓN DE LOS APU, ADMINISTRADOR DE CONTRATO HA SOLICITADO A FISCALIZACIÓN ELABORE EL INFORME CORRESPONDIENTE. PLANILLAS 1, 2, 3 Y 4 PAGADA; PLANILLA 5, 6 FISCALIZACIÓN ENTREGO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO PARA PAGO, PLANILLA 7 CONTRATISTA ENTREGA A FISCALIZACIÓN no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49.107,14	17-nov-22	terminada	Obra culminada, realizada Recepción Provisional, Planilla 1 tramitada a Financiero	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
		ACTIVIDADES EN EL SECTOR					no aplica	
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFAR	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.407,95	4-mar-22	Terminada	100% avance de obra, La comisión de recepción de obras solicito al contratista realice correcciones a la obra, las cuales todavia el contratista no informa si han sido subsanadas o no. PLANILLA 1, 2 y 3 devueltas a contratista no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149.572,65	12-oct-22	En ejecución	65% de avance SE CONTINUA EL EMPEDRADO EN ACERAS Y SE INICA EL HORMIGON EN ACERAS, SE CULMINA LOS SUMIDEROS no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445.203,61	11-jul-22	Suspendida	85% de avance, SE SUSPENDE LA EJECUCION DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICEN LOS INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA, RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO, PLANILLA 1 a la Planilla 3 Pagada, Planilla 4 tramitada a financiero	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
							https://drive.google.com/file/d/1Q9UI8wykQSPe_vHe4S71ztXfwlXgqM/view?usp=share_link	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285.748,99	11-mar-22	Terminado, Recepción provisional	PLANILLA 1,2,3,4 5 Y 6, PLANILLA 7 - LIQ FISCALIZACIÓN ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA PAGO. CONTRATISTA HA ENTREGADO PLANOS AS-BUILT PARA REVISIÓN no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRAO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	10.352,25	19-sep-22	Terminado, Recepción provisional	Planilla 1-Liq. Pagada no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814.665,34	16-may-22	Suspendida	56.5% de avance de obra, DIMAPAL Y OOPP DEBEN REALIZAR TRABAJOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS PARA EL CONTRATISTA ; PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 tramitada a Administrador del contrato, Planilla 4 en revisión de Fiscalización https://drive.google.com/file/d/1-72N0acKyJG68sdxcz4xkjCvUwarrCE/view?usp=share_link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJIO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36.338,90	29-mar-22	Suspendida	87.1% de avance de obra, SE PROCEDE A SUSPENDER LA OBRA DEBIDO A QUE LOS BOLARDOS QUE SE NECESITAN PARA LA OBRA NO EXISTEN EN EL PAÍS, VIENEN IMPORTADOS DESDE COLOMBIA Y LLEGAN EN 40 DÍAS. FECHA DE SUSPENSIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2022.PLANILLA 1 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. PLANILLA 2 SE ENVIA PARA CORRECCIONES Y NO TRAE no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	13-may-22	terminada	Obra física CULMINADA planillas devueltas al contratista, el cual no aparece no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	27-abr-22	Terminado	PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PLANILLA 3-LIQ PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34.959,88	12-abr-22	Terminada	Obras terminada al 100% ,Planillas 1, 2, 3 y 4 pagadas, reajuste definitivo pagado https://drive.google.com/file/d/1M30ij89of-g0T5CZ15S8m4esib7uGfNQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PARQUE DOS DE MAYO PARROQUIA LA MATRIZ"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	143.296,47	6-jul-22	Terminada	Planilla 1, 2 y 3 pagadas. Planilla 4 en revisión de fiscalización https://drive.google.com/file/d/1N74vylb9Fp2hAhkRW0B5XOk6pnW0SKS/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO ILLAGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.804,00	2-jun-22	Terminado, Recepción provisional	PLANILLA 1, 2 Y 3 DE LIQUIDACIÓN PAGADA. PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT POR PARTE DEL CONTRATISTA no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTAN"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	337.876,40	24-may-22	Terminada	70% de avance de obra, SE CULMINAN LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA EN LOS LOCALES COMERCIALES Y BATERIA SANITARIA; PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 Y PLANILLA 3 https://drive.google.com/file/d/1aADmRloNQj05tYVtwnr5ZHfDhcrUFy_uQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL BARRIO COLAYA JURÍDICO PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	55.555,34	21-nov-22	En ejecución	55% AVANCE, colocación de adoquinado y fundición de bermas no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional 2017-2022						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		Plan Anual de Inversión 2022						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	882.891,71		Suspendida	14% de ejecución, FISCALIZACIÓN HA SOLICITADO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO LA VALIDACIÓN DE LOS APU PARA REALIZAR INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA, RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LEVANTAR LA SUSPENSIÓN. PLANILLA 1 PAGADA. PLANILLA 2 FISCALIZACIÓN HA ENTREGADO A LA ASMINISTRADORA DE CONTRATO PARA PAGO. PLANILLA 3 FISCALIZACIÓN DEVULEVE AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	446.526,23		finalizada	Terminación por mutuo acuerdo no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	305.517,31		SUSPENDIDA	45% de avance de obra. Calle San Martin la Alsacia terminada, calle Ashpacruz 40% de avance, se suspendio la obra debido a que es necesaria la celebración de un contrato complementario para el alcantarillado de los sectores del Niágara. Planilla 1 pagada, Planilla 2 tramitada a financiero https://drive.google.com/file/d/17_dzpgTMBxDXfIbJ0oG69Sp7ob4_F9gUjtuZurqachara_Link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	224.554,46		En ejecución	50% de avance, ENTREGADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PANILA N°1 DE AVANCE DE OBRA PARA EL PAGO ENTREGADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PANILA N°2 DE AVANCE DE OBRA PARA EL PAGO no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO VIA EL MIRADOR PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	138.686,23		En ejecución	25% comienza colocación de subbase fundido primera parte de bordillos	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
		ACTIVIDADES EN EL SECTOR					no aplica	
PROYECTO	"CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	298.445,89		aun no inicia	A espera del pago del anticipo no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	31.046,06		aun no inicia	A espera del pago del anticipo no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA VICENTINA PARROQUIA IGNACIO FLORES	CONSTRUIR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA VICENTINA	CONSTRUIR UNA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MAS PLANTA DE TRATAMIENTO	\$40.794,20	23/7/2022	15/12/2022	https://drive.google.com/drive/folders/1XVHDCLW01ro0g2ky9NA-wgs6f1m8MJMg	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición del equipo de anestesia inhalada para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 20,000.00		no aplica	0%	Adjudicado por Infima Cuantía
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquirir mesas de cirugía (tipo libro)	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque de oxigeno para el centro de esterilización.	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		no aplica	0%	No

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque reservorio de agua tipo botella de 1100 litros y accesorios para en centro de esterilización y hogar de paso municipal	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de concentrador de oxígeno de 5 litros para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,700.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Esterilizadores médicos o autoclave de calor húmedo para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Aspiradora industrial e Hidrolavadora	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 700.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Palas metálicas cuadradas y carretilla	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 250.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Lámparas frontales	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 200.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de medicamentos para el Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/202	12/11/202	50%	ELABORACION CONTRATO
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos médicos para el Centro de Esterilización Permanentes y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/203	nov-22	75%	No. SIE-GADMCL-028-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Alimento balanceado, tipo pellets para perros cachorros y adultos	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos para al control de plagas y vectores	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,000.00		no aplica	0%	No
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Microchips identificación	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00	oct-22	nov-22	50%	IC-GADMCL-33-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 160,000.00	oct-22	nov-22	50%	VPN-GADMCL-01-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de jaulas y materiales de control y captura	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00		no aplica	0%	No

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Regulación de concesiones mineras artesanales y pequeña minería .	Contratar servicio de auditoría para libres aprovechamientos	Número de concesiones mineras registradas no reguladas por el GADML	\$ 5,600.00	oct-22	nov-22	50%	Memo Nro. GADCL-DAMB-2022-3307-M
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de juegos infantiles	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 40,000.00	nov-22		50%	SIE-GADMCL-058-2022
Proyecto	Mantenimiento de áreas verdes y espacios recreativos del cantón	Adquisición de maquinas desbrozadoras	Número de espacios áreas verdes y espacios recreativos intervenidos/Número de espacios áreas verdes y espacios recreativos existentes *100	\$ 6,800.00	sep-22	oct-22	100%	IC-GADMCL-030-2022
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de tractores corta césped	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 20,000.00	dic-22		25%	SIE-GADMCL-051-2022
Proyecto	Programa Cantonal de potenciación cultural, social y deportiva.	Material para educación ambiental	Número de ciudadanos atendidas para su Integración Social.	\$ 10,000.00	no aplica		0%	No se ejecuto
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Regularizar las obras, actividades o proyectos a realizar en el año 2022, por medio del sistema único de información ambiental.	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 5,750.00	no aplica		0%	CANCELADO POR PAGOS PARCIALES
Proyecto	Proyecto de repotenciación del vivero forestal del cantón Latacunga.	Adquisición de material de construcción y accesorios para riego	Porcentaje de habilitación del vivero forestal del GADML	\$ 60,000.00	oct-22	sep-22	75%	IC-GADMCL-40-2022

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Control del buen uso del espacio público	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$15.000,00	feb-22	may-22	El proceso se ingresó a Dir. Administrativa la cual responden el 15 de marzo en la que realizan observaciones a la documentación 17 de marzo se envía a la ing. Estefi Liger mediante vía whatsapp para su revisión antes de mandar contestación El 21 de marzo responde que no existe observaciones. 3 de mayo se ingresa con las correcciones solventadas.. Liberación Presupuestaria	El proyecto en mención se realiza liberación presupuestaria.
PROYECTO	Adquisición e instalación de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga	\$246.400,00	feb-22	jul-22	Ingresó el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa Firmado el contrato, se envió para el anticipo del proceso El proceso se encuentra en la calificación de ofertas en el portal de Compras Públicas. El proceso se dio el anticipo del 50 % y se encuentra en ejecución con plazo hasta la tercera semana de diciembre 2022.	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6wL.GJRksV4JNKJ1Ap7iJ4_wFILs6uQ ,

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquisición e instalación de Camaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$550.000,00	feb-22	ago-22	Ingresó el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa Se firmará el contrato en la próxima semana El proceso se encuentra en la entrega de ofertas el portal de Compras Públicas. El proceso se dio el anticipo del 50 % y se encuentra en ejecución con plazo hasta la tercera semana de Enero 2023.	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAn_Mfa21xetBAGmINyTfdSiBuMVXlw_CbIZYjpo ,
PROYECTO	Adquirir instrumentos para la Banda Municipal.		Equipar y mejorar los instrumentos musicales que por el tiempo de utilización se vuelven obsoletos	\$150.000,00	feb-22		Se ingresa a la Dirección Administrativa y responde el 14 de marzo que existe observaciones y el 24 de marzo se envía la corrección vía whatsapp a la ingeniera Estefanía Liger, hasta la fecha no responde. 26 de abril devuelven el proceso Se ingresa nuevamente el proceso solventado una vez las observaciones, solicitando la certificación presupuestaria El proceso se deberá realizar un cambio de partida para su adquisición de acuerdo a la observación realizada por la Dirección Administrativa, El proceso se encuentra en la Unidad de Compras Públicas, listo para subir al Portal del Sistema de Contratación Públicas. Se encuentra en la etapa de preguntas y respuestas, se pretende adjudicar el 14 de diciembre El proceso se encuentra adjudicado elaboración del contrato	El Proceso se encuentra adjudicado listo para la elaboración del contrato

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Contratar el servicio de seguridad privada para el resguardo de dependencias municipales.	Control del buen uso del espacio público	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, opara el resguardo de las depedencias municipales	\$938.000,00	ago-22	dic-22	Este proceso se deberá ingresar dos meses antes de la finalización del proceso de contratación de guardias que se encuentra vigente hasta el mes de septiembre. El proceso es declarado desierto por falta de ofertas Se realizo la reforma para el cambio de CPC, y se pide certificación preseupuestaria El proceso se ecneuntra adjudicado y esta en ejecución.	El proceso se encuentra en ejecución con un plazo de 10 meses
PROYECTO	Adquirir equipos para el Sis del Ecu 911 para diferentes sitios del Cantón	Control del buen uso del espacio público	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las camaras del ECU 911		mar-22	jul-22	En este proceso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ECU 911 en el que señale los equipos a requerir, para nosotros realizar las especificaciones técnicas y documentación precontractual	Este proceso no se lo puede subir, ya que el ECU 911, no ha enviado los equipos necesarios para nosotros levantar la documentación preparatoria.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Contratar la Obra Pública para la construcción de una Instalación para la permanencia de los A.C.M durante la noche para el control del buen uso del espacio público.	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$50.000,00	feb-22	sep-22	Por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial se entrego los planos arquitectonicos y el modelo de proyecto, se mantiene en reunión con la Dirección de Obras Públicas para realizar los TDR del mencionado proyecto. a espera del criterio jurídico para el ingreso del proceso Se realizo una réforma general para liberar los recursos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos	Se realiza liberación presupuestaria no se ejecutara.
OBRA	Contratar la Obra Civil para la construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga Plataforma el Salto	\$100.000,00	feb-22	sep-22	Este proceso esta avanzando con los planos estructurales y los planos arquitectonicos para su autorización. Se encuentra solicitado certificación presupuestaria y listo para publicación Se esta realizando la recepción de ofertas	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDKCsJ8bS_Z9lYDtmGa8lOGHdOURRrCNr0uSonpkoo
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO	480000	12/9/2021	13/5/2022	https://drive.google.com/file/d/1t02BE3aiI48LfrEz5Uk5vzlgahARuOLIQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	5/13/2022	8/11/2022	https://drive.google.com/file/d/1GWbt4ZeqY_VjFvWlfpbcJDHpFpSv7WwADl/view?usp=share_link	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	11/1/2022	12/1/2022	https://drive.google.com/file/d/1imbhrtugBhD7NPw9o2yCsbwPj4qIMaJ/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejora de la capacidad operativa de los Cementerios	Mejora de la capacidad operativa de los cementerios	Construcción de nichos en el Cementerio General	\$ 34,771.59	11/30/2022	1/29/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DisCM7mGA3tQYvCpYIsP	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARA REUBICACIÓN DE AGACHADITOS	\$ 29,908.26	10/24/2022	1/14/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QE4-xXWUh2z6wdMltrchz3_cxEHK00uiKyUAsQHKo	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS EN LA PLAZA CANADÁ PARROQUIA ELOY ALFARO	\$ 830,923.45	12/14/2022	1/6/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qbiVj4as_HBBhckVd1xqElvLag3bVWr0bRMUCq4muSM	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	VARIAS OBRAS RED DE PLAZAS Y MERCADOS	\$ 29,913.27	12/29/2022	1/16/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BxXaYhVVUO883lnL4-v8YRumLHslVBJKk865WJKmUrg	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
PROYECTO	MANIFESTACION CULTURAL Y PATRIMONIAL "MAMA NEGRA 2022"	ORGANIZAR LA MANIFESTACION CULTURAL Y PATRIMONIAL DENOMINADA FIESTA DE LA MAMA NEGRA O FIESTA DE LA CAPITANIA Y TODOS LOS EVENTOS CULTURALES Y PATRIMONIALES RELACIONADOS CON ESTA FESTIVIDAD	5 EVENTOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	99.680,00	6-sep-22	30-dic-22	https://drive.google.com/file/d/1G7PoZwggMhh7cKgklrIB0qpAouAomGHP/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren aprobación por SEMPLADES.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				26.357.022,36				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE REGULACION CANTONAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ARQ. JOSE GARCES				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jose.garces@latacunga.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				033700440 ext 2131				